

# 阿蘇大橋地区斜面防災対策 現場だよ!

阿蘇大橋地区において発生した大規模な斜面崩壊について、斜面上部に残る多量の不安定土砂の崩壊による二次災害を防ぐため、緊急的な対策の調査・工事を実施しています。

調査・工事の実施にあたりましては、阿蘇地方の復旧・復興に向けてスピード感をもって、安全に配慮し全力で取り組みます。

地元のみなさま、関係者のみなさまのご協力に一同心より感謝申し上げます。  
長い梅雨も明け、本格的な夏となりました。ようやく工事も順調に進捗できる状態となりました。  
現場で実施している概要につきまして今後もお知らせをしていく予定でございます。



阿蘇大橋地区の斜面崩壊状況  
(平成28年6月26日撮影)



工事中進入路施工状況



土留盛土工施工状況(上段)

不安定土砂、斜面の土砂が河川まで流れないように無人化施工で盛土を作っています



1号工事用道路草刈状況  
□搬入路を作っています□



頭部(ヘリポート)整地  
□頭部から工事が進むようにしています□



重機(バックホウ)分解



空輸



組み立て

□ヘリで頭部へ分解組立BHを空輸□



無人化操作(1)



無人化操作(2)

□無人化施工の機械を現場より1km離れた場所から操作し施工しています□



監視・計測(1)



監視・計測(2)

□二次災害が起こる可能性があるため斜面の状態を監視、計測して安全施工に務めています□

【お問い合わせ・連絡先】

(株)熊谷組 九州支店

TEL092-721-0215 担当:西尾

(株)熊谷組 阿蘇無人化作業所

TEL096-285-4274 担当:土居



熊谷組